



بسمه تعالی

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

پیوست:

گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (معماری)

مرحله سوم: اجرای تقسیم‌بندی فضاهای داخلی و خارجی و عملیات سفت کاری

سازمان نظام مهندسی ساختمان

صفحه ۱/۲

استان مرکزی

شهرداری منطقه:	پلاک ثبتی:	شماره پروانه:	تاریخ صدور:
نام کارفرما:	مساحت زمین:	زیربنا:	تعداد طبقات:
طراح معماری:	ناظر معماری:	شماره چهار برگی:	
آدرس ملک:		تاریخ:	

موارد زیر مطابق نقشه تایید شده انجام گرفته است یا خیر؟

- ۱- اجرای دقیق پلان مصوب معماری (دیوارچینی و تیغه‌بندی) کامل ناقص
- ۲- عایق حرارتی کف روی پیلوت و بام طبق نقشه های مصوب کامل ناقص
- ۳- عایق حرارتی در دیوارهای خارجی، مجاور فضاهای کنترل نشده طبق نقشه های مصوب کامل ناقص
- ۵- مطلوبیت عملکردی پله و رمپ کامل ناقص
- ۶- آیا پله فرار مطابق ضوابط و نقشه های مصوب اجرا شده است؟ کامل ناقص
- ۷- ایزوله راه پله از پارکینگ کامل ناقص
- ۸- کیفیت اجرا بر اساس نقشه‌های اجرایی معماری کامل ناقص
- ۹- آیا کنترل ارتفاع کل ساختمان بر اساس نقشه‌های معماری توسط نقشه بردار انجام شده است؟ کامل ناقص
- ۱۰- کیفیت عایق کاری رطوبتی کرسی چینی کامل ناقص

- آیا موارد حفاظت و ایمنی کارگاه به مالک و مجری ابلاغ شده است؟ بلی خیر
- ادامه عملیات بلا مانع می‌باشد؟ بلی خیر

مهر و امضای مهندس ناظر

نسخه اول شهرداری نسخه دوم نظام مهندسی ساختمان نسخه سوم مهندس



بسمه تعالی

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

پیوست:

کنترل عملیات اجرایی (معماری)

مرحله سوم: اجرای تقسیم‌بندی فضاهای داخلی و خارجی و عملیات سفت کاری

صفحه ۲/۲

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان مرکزی

تذکر (۱): مالک (مجری) مکلف است از مصالح استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز، تأیید مهندس ناظر الزامی است.

تذکر (۲): در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود.

توضیحات:

--

	نظام مهندسی ساختمان شماره دفتر اندیکاتور تاریخ	شهرداری شماره دفتر اندیکاتور تاریخ
--	--	--