

بسمه تعالی

فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه های تاسیسات برق)

گزارش مرحله سوم

اینجانب

دارای پروانه اشتغال بکار شماره:

مهندس برق ناظر ساختمان خانم/آقای:

به آدرس:

با پلاک ثبتی شماره:

دارای پروانه ساختمانی شماره:

مورخ:

از شهرداری منطقه:

توضیحات	وضعیت کنونی			مید	موارد مورد نظارت	ردیف
	موضوعیت دارد	نمبر	بل			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا نحوه لوله گذاری و قوطی گذاری پیلوت و مشاعات استاندارد اجرا شده است؟	۱
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱.۵mm ^۲	آیا کیفیت و سایز سیم های بکار رفته در مسیرهای روشنایی رعایت شده است؟	۲
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲.۵mm ^۲	آیا کیفیت و سایز سیم های بکار رفته در مسیرهای پرریز برق رعایت شده است؟	۳
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۰.۶mm	آیا کیفیت و سایز سیم های بکار رفته در مسیرهای تلفن رعایت شده است؟	۴
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا سایز سیم یا کابل های بکار رفته در مسیر رایزرهای کنتور تا تابلوی طبقات مطابق نقشه می باشد.	۵
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا سیم کنشی اتصال زمین در کلیه مدارها مطابق نقشه اجرا شده است؟	۶
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا سیستم اتصال زمین اصلی (سیستم ارتینگ) مطابق نقشه اجرا شده است؟	۷
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا تابلوی کنتور ساختمان از سازندگان مورد تایید شرکت توزیع برق تهیه شده است؟	۸
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا مقاومت سیستم اتصال زمین اندازه گیری شده است؟	۹
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا تابلوی برق تغذیه آسانسور-روشنایی و پرریز تعمیراتی چاهک آسانسور مطابق نقشه اجرا شده است؟	۱۰
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا مسیرهای عبور لوله و محل نصب تجهیزات اعلام حریق مطابق نقشه اجرا شده است؟	۱۱
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا مسیرهای لوله، سیم و یا کابل سیستم صوتی و تصویری و محل نصب آنها مطابق نقشه اجرا شده است؟	۱۲
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا رنگ سیم های برق و اتصال سرسیم مطابق نقشه اجرا شده است؟	۱۳
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا سیم فاز توسط کلید قطع و وصل می شود؟	۱۴
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا سیم فاز به ترمینال سمت راست پرریز وصل شده است؟	۱۵
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا مدارکلیدهای تبدیل مطابق طرح و استاندارد اجرا شده است؟	۱۶
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا سیم ارت کابل تلفن و جعبه ترمینال تلفن به سیستم زمین متصل شده است؟	۱۷
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا کابل تلفن با قطر سیم حداقل ۰.۶ میلیمتر فویل دار یا شیلدار است؟	۱۸
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا آنتن مرکزی مطابق با دستورالعمل سازنده اجرا شده است؟	۱۹
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا محل نصب هواکش در سرویس و حمام مطابق با مبحث ۱۳ اجرا شده است؟	۲۰
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا برای ارتباط برق ورودی به کلیدهای مینیاتوری از شینه اتصال مسی استفاده شده است؟	۲۱
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا در تابلوهای توزیع واحدها از شینه های جداگانه برای اتصال سیم های نول و ارت استفاده شده است؟	۲۲
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		آیا مشخصات فنی کلیدهای مینیاتوری مطابق با استاندارد انتخاب شده است؟	۲۳

گزارش مرحله سوم موضوع اجرای نقشه های تاسیسات برقی پلاک فوق الذکر را به شرح ذیل تقدیم می دارم:

<p>محل مهر و امضاء مهندس برق ناظر تاریخ:</p>	<p>توضیحات لازم:</p>
--	----------------------